Informacja dotycząca planu wykonania zadań inwestycyjnych w gminie Głogówek za 2010r.

Głogówek. dnia 21.03.2011 r.

lp	nazwa zadania	dz k b	lokalizacja (miejscowość/gmina)	zakres rzeczowy	rozp. zak. (rok)	wartość kosztorysowa zadania (inwestorska) Wartość realizacji całej inwestycji [po przetargu(ch)]	plan wydatku w 2010 r.	w tym: > budżet gminy (środki własne)	>dotacje, granty (śr. fund. ue)	>inne (pożyczki, kredyty)	wykonanie finansowe (wydatki)	wartość od początku realizacji inwestycji (zaawans.inwestycji wraz z robot. w toku)	wyk. i g [%]	uwagi: (informacje dodatkowe)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	ł	m	n
1	Modernizacja dróg gminnych	60016	ul. Kąpielowa	chodnik naw. POLBRUK 199m²	2010		45 000,00	45 000,00			44 955,37	44 955,37		
			ul. Podgórna	naw. bit. 1813m²,	2010	799 247,71	798 000,00	29 780,00	240 800,00	527 420,00	798 000,00	798 000,00		
				chodniki POLBRUK 379m²		(po przetargu)								
				wjazdy 57m², opaska 299m²,										
				razem chodniki 735m²										
			Mionów	budowa chodnika	2010		50 000,00	50 000,00			47 720,32	47 720,32		
			ul. Kopernika w Racławicach Śl.	dok. Techniczna	2010		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
			ul. Damrota	chodnik POLBRUK 883m²	2010	132 504,57	260 000,00	20 000,00		240 000,00	254 899,81	254 899,81		
				i wymiana kanalizacji										
			Dzierżysławice - Szonów	remont drogi gminnej z przyst.	2010		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
				na ścieżkę rowerową dokum.										
2	Remonty nawierzchni dróg gminnych	60017	Twardawa, Błażejowice Dolne Dzierżysławice Kazimierz, Leśnik Szonów, Wróblin St. Kotkowice	naw. bit. 7413m²	2010	611 303,22	386 342,00	1 342,00		385 000,00	358 438,13	358 438,13		
				chodniki POLBRUK 1426m²		całk. suma kosztorysów								
3	Zakup i montaż wiat autobusowych	60095	teren gminy	Zawada-Mucków	2010		12 658,00	12 658,00			9 019,70	9 019,70		
				wiata NEFRYT 203										
4	Zakup gruntów	70005	gmina Głogówek	0,3700 ha w Racławicach Śl	2010		17 100,00	17 100,00			17 100,00	17 100,00		
				0,0040 ha w Mochowie										
5	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	70005	Ośr. Zdrowia Biedrzychowice	schody stalowe, stalowy podjazd	2010		37 000,00	37 000,00			36 614,64	36 614,64		
				dla niepełnosprawnych 41,90m²										
6	Inwestycje w jednostki OSP	75412	Biedrzychowice	Zakup samochodu	2010		34 656,00	34 656,00			34 656,00	34 656,00		
				strażackiego										
			Szonów	Modernizacja budynku OSP	2010	(po przetargu) 79 805,28	79 805,28	79 805,28			79 805,28	79 805,28		
			Kazimierz	Modernizacja budynku OSP	2010		50 034,60	50 034,60			50 034,60	50 034,60		
			Racławice Śl.	Remont budynku OSP	2010		23 219,64	23 219,64			23 219,64	23 219,64		
			Kierpień	dok. Techniczna dobudówka	2010		6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
			Mionów	Zakup i montaż bramy OSP	2010		9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		
			OSP Mionów	Zakup samochodu	2010		21 422,02	21 422,02			21 422,02	21 422,02		
			OSP Szonów	Zakup samochodu IVECO Unic	2010		53 000,00	53 000,00			53 000,00	53 000,00		
7	Monitoring w Gminie Głogówek	75495	teren miasta Głogówek	zakup kamer, montaż	2010		28 028,00	28 028,00			28 027,06	28 027,06		
8	Termomodernizacja SP Twardawa	80101	SP Twardawa	wymiana stolarki okiennej 102szt	2010	600 000,00	422 900,00	121 900,00		301 000,00	422 885,07	422 885,07		
				wymiana drzwi 8 szt.										
				ocieplenie i malowanie		419 885,07								
				elewacji 1 744,76 m²		(po przetargu)								
				remont kominów										
				instalacja odgromowa										
9	Termomodernizacja SP Nr 2 Głogówek	80101	SP Nr 2 Głogówek	Wymiana stolarki okiennej 35 szt.	2010		27 550,93	27 550,93			27 550,93	27 550,93		
				i drzwiowej 2 szt.,										
				ocieplenie ścian 264,7m²										
10	Monitoring SP Nr 2	80101	SP Nr 2 Głogówek	zakup i montaż kamer	2010		7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		
11	Boisko do koszykówki SP Nr 1 Głogówek	80101	SP Nr 1 Głogówek	roboty budowlane nawierzchni wra	2010	101 052,89	147 000,00	147 000,00			146 687,18	146 687,18		
				z instalacją nawierzchni		143 027,18								
				syntetycznej, wyposażenie boiska		(po przetargu)								
				odwodnienie boiska										
12	Zakup i montaż pieca CO SP Biedrzychowice	80101	SP Biedrzychowice	Zakup i montaż pieca CO	2010		13 400,00	13 400,00			13 399,99	13 399,99		
13	Tablice multimedialne SP Nr 1 Głogówek	80101	SP Nr 1 Głogówek SP Szonów	2 tablice multimedialne	2010		13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00		
14	Zakup zmywarko-wyparzarki PP Nr 4 O/Oracze	80104	PP Nr 4 Głogówek	FILANOS model 802102	2010		6 190,00	6 190,00			6 190,00	6 190,00		
15	Zakup i montaż pieca CO	80104	PP Nr 4 Głogówek	Zakup i montaż pieca CO	2010		4 392,00	4 392,00			4 392,00	4 392,00		
16	Inwestycje przy PG	80110	PG Nr 1 Głogówek	Zakup i montaż monitoringu	2010		3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		
			PG Nr 2 Racławice	Wykonanie ogrodzenia.	2010		53 000,00	53 000,00			52 795,50	52 795,50		
			PG Nr 1 Głogówek	Termomodernizacja.	2010		109 325,75	109 325,75			109 325,75	109 325,75		
			PG Nr 1 Głogówek	Wykonanie audytu	2010		12 200,00	12 200,00			12 200,00	12 200,00		
17	Oświetlenie uliczne	90015	teren gminy		2010	1 165 185,49	255 052,00	255 052,00			255 051,49	255 051,49		zrealizowane
18	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	90095	Mochów, Chudoba, Leśnik, Szonów, Rzepcze, Wróblin Stare Kotkowice	zakup i montaż urządzeń zabawowych	2010		50 200,00	50 200,00			49 763,04	49 763,04		
19	Odtworzenie ścieżki zdrowia	90095	Las Olszynka	Budowa altanki, zakup i montaż ław	2010		33 475,43	33 475,43			33 475,43	33 475,43		
				i koszy, inwentaryzacja lasu,										
				zakup tablic informacyjnych										
20	Zakup altany rekreacyjnej	90095	Racławice Śląskie	Zakup i montaż drewnianiej altany	2010		4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		
21	Budowa bazy ZMK	90095	Głogówek	wiata magazyn. z blachą trapezową	2010	63 654,87	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
22	Zakup kosiarki	92109	sołectwo Wróblin	kosiarka spalinowa Partner	2010		6 200,00	6 200,00			6 200,00	6 200,00		
			sołectwo Szonów	kosiarka spalinowa Partner	2010		6 200,00	6 200,00			6 200,00	6 200,00		
23	Modernizacja świetlicy	92109	Leśnik	dokum. Techniczna	2010		3 660,00	3 660,00			3 660,00	3 660,00		
24	Remont dachu w świetlicy	92109	Rzepcze	Wymiana pokrycia	2010		40 000,00	40 000,00			39 999,20	39 999,20		
				dachowego 460,00m²										
25	Modernizacja sali widowiskowej	92109	MGOK Głogówek	Dokumentacja techniczna	2010		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		

26	Rewitalizacja Głogówka w ramach progr. konserwatorsko-użytkowego starego miasta	92120	m. Głogówek	ul. Zamkowa jezdnia granit 1558m², chodnik granit 1070m², latarnie 7szt. ul.Mickiewicza jezdnia granit 656m², chodnik granit 725m² latarnie 7szt.	2010	2 040 160,00 908 606,44	37 381,50	37 381,50			35 090,00	221 186,20		
27	Remont baszty	92120	m. Głogówek	roboty remontowe dachu i poddasza 199,26m² remont instalacji odgromowej instalacja ppoż.	2010	172 740,12 118 739,64 (po przetargu)	120 000,00	120 000,00			118 752,39	118 752,39		
28	Zakup kosiarki (traktorek) KS Fortuna	92601	Głogówek	Kmffmann 24RB42AH 24KM	2010		10 431,00	10 431,00			10 431,00	10 431,00		
29	Modernizacja budynku KS Fortuna	92601	Głogówek	modernizacja świetlicy, remont dachu, montaż ogrodzenia, Remont instalacji elektrycznej zakup krzeselek 52 szt.	2010		64 478,25	64 478,25			64 478,25	64 478,25		
30	Budowa kąpieliska gminnego w Głogówku	92601	Głogówek	Promocja projektu	2010		11 500,00	8 392,00	3 108,00		11 239,21	7 220 126,22		
31	Zakup odkurzacza basenowego	92601	Głogówek	Odkurzacz	2010		11 815,07	11 815,07			11 815,07	11 815,07		
32	Budowa szatni sportowej w Zawadzie	92605	Zawada	kub- 490,8 m3 P.Z.- 146,35 m2	2010	198 305,70	226 273,00	1 332,65	122 950,00	101 990,35	226 270,14	231 287,36		
33	Budowa szatni sportowej w Rzepczach	92605	Rzepcze	montaż kontenera z podbudową	2010	53 500,00	58 526,03	58 526,03			58 526,03	58 526,03		
34	Zakup montaż bramek i boksów	92605	Boisko Zawada	2 bramki, 2 boksy 6-cio osobowe	2010		13 531,92	13 531,92			13 531,92	13 531,92		
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*ł*	*m*	*n*
35	Dotacja dla Powiatu na zadania inwestycyjne	60014	Błażejowice Dolne Zawada	dof. remontu drogi powiatowej			195 000,00	195 000,00			195 000,00			
zadania inwestycyjne ogółem:							**4 018 448,42**	**2 083 180,07**	**379 858,00**	**1 555 410,35**	**3 974 322,16**			

> Załącznik do informacji z wykonania budżetu gm. Głogówek za 2010 r.

> zestawienie: zadania inwestycyjne na 2010 r.

sporządził : Dawid Bojdo

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Ilona Hudaszek
sprawdził: .....

ZASTĘPCA BURMISTRZA
GŁOGÓWKA
Barbara Wróbel
zatwierdził: .....