Informacja dotycząca planu wykonania zadań westycyjnych w gminie Głogówek za 201

Głogówek, dnia 13.02.2013 r.

lp	nazwa zadania	dz k b	lokalizacja	zakres rzeczowy	rozp. zak.	wartość kosztorysowa zadania (inwestorska) / Wartość realizacji całej inwestycji	plan wydatku w 2012 r.	w tym: > budżet gminy	>dotacje, granty	>inne	wykonanie finansowe na dzień 13.02.2013r.	wyk. [%]	uwagi:
			(miejscowość/gmina)		(rok)	[po przetargu(ch)]		(środki własne)	(śr. fund. ue)	(pożyczki, kredyty)	(wydatki)		(informacje dodatkowe)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Przejęcie wodociągu w m. Rzepcze	01010	Rzepcze	Montaż sieci wodociągowej 329mb	2012	117 641,12 52 330,84	59 412,00	59 412,00	0,00	0,00	58 092,05	97,78	
2	Remont ul. Kopernika w Racławicach Śląskich	60016	Racławice Śląskie	Nowa naw. bitumiczna 310m² wjazdy i zjazdy 1041m² przebrukowanie 752m² profilowanie poboczy 700mb czyszczenie rowów 293mb	2012	643 804,13	634 919,00	55 970,42	173 684,58	405 264,00	578 948,61	91,18	
3	Remont chodnika-Szonów /fundusz solecki/	60016	Szonów	Wymiana naw. chodnika na kostkę betonową o pow. 65m²	2012	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	15 606,31	99,91	
4	Remont naw. dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	60017	G-k Wielkie Oracze Kazimierz Dzierżysławice,	nawierzchnia bitumiczna 495,22m² nawierzchnia bitumiczna 268,20m² nawierzchnia bitumiczna 696,10m²	2012		71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	71 385,63	99,98	
5	Remont nawierzchni dróg gminnych	60017	Twardawa ul. Powstańców ul. Spółdzielcza ul. Polna Wróblin, Głogówek ul.Polna	nowa naw. bitumiczna 6 601,80m² roboty budowlane chodników ok 1 543,87m² nowa naw. bitumiczna 608,08m² nowa naw. bitumiczna 916,08m²	2012	595 106,56 493 712,12	538 500,00	437 764,00	0,00	100 736,00	533 801,84	99,13	
6	Zakup wiaty przystankowej w Kierpniu	60095	Kierpień	Wiata Nefityt 203	2012		5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	5 161,97	99,08	
7	Zakup gruntów (zamiana)	70005	Szonów	Zamiana działki na wykonanie boiska sportowego	2012	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Wykup zamku	70005	Głogówek		2012	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Bramy garażowe OSP Biedrzychowice	75412	Biedrzychowice	Montaż bramy segmentowej	2012	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 811,65	98,82	
10	Zakup samochodu strażackiego	75412	OSP Wróblin	Magirus Deuz	2012	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	33 988,85	97,11	
11	Zakup wibratora logopedycznego (Pomocna szkoła) SP Nr 1	80101	Głogówek	Wibrator logopedyczny	2012	3 706,00	3 706,00	0,00	3 706,00	0,00	3 705,87	100,00	
12	Remont i wyposażenie kuchni PP Nr 3 w Głogówku	80104	Głogówek		2012	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 667,13	16,67	
13	Modernizacja pomieszczeń PG Nr 1	80110	Głogówek	Malowanie ścian i sufitów roboty posadzkowe	2012	136 797,98	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	68 084,80	97,26	
14	Wykonanie oświetlenia ul. Jana Pawła II	90015	Głogówek	Montaż 16 kpl opraw oświetleniowych	2012	120 044,79 91 659,70	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	107 235,65	98,38	
15	Oświetlenie świąteczne ulic	90095	Głogówek	Zakup i montaż: lampek LED-10szt., wzorów na latarnie 23szt., nitek świetlnych 35szt., oznakowania lodowiska	2012		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	30 537,59	98,51	
	Zakup urz. zabawowych (f.s.)	90095	Tomice, Ciesznów				9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	5 261,94		
16	Zakup wiaty rekreacyjnej (f.s.)	90095	Mochów	Drewniana altana	2012		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 474,90	99,44	
17	Zakup traktorka (f.s.)	90095	Zawada	Traktorek ogrodniczy	2012		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	
18	Budowa targowiska stałego	90095	Głogówek	Wykonanie dokumentacji	2012		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 743,30	97,67	
19	Dom Kultury - termomodernizacj	92109	Głogówek	Ociplenie ścian zew. i dachu.	2012		281 000,00	71 000,00	0,00	210 000,00	7,20	0,00	
20	Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej	92109	Leśnik	Remont dachu, elewacji i instalacji odgromowej. Wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Zagospodarowanie terenu	2012	362 719,07 317 668,00	318 932,30	172 664,12	146 268,18	0,00	318 932,30	100,00	
21	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	92109	Wierzch	Wykonanie dokumentacji technicznej	2012		17 609,00	17 609,00	0,00	0,00	9 668,99	54,91	
22	Remont świetlicy wiejskiej	92109	Biedrzychowice	Wymiana stolarki okienno-drzw. malowanie elewacji 195,92m² ocieplenie elewacji 78,27m² przyłącz zeww. Co 32,62mb	2012	30 545,02	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	1 476,00	99,46	
23	Rewitalizacja ulicy Rynek	92120	Głogówek	Remont chodnika-pow. 1 042,72m² Roboty budowlane sieci wodociągowej.	2012	566 605,02 401 453,51	434 385,00	45 730,00	0,00	388 655,00	432 250,77	99,51	
24	Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza	92120	Głogówek	nowa nawierzchnia jezdni i chodników z kostki granitowej nowe: oświetlenia ulicy – latarnie studzienki kanalizacji deszczowej studnie rewizyjne, kanalizacja deszczowa z przyłączami elementy małej architektury	2011 2012	1 095 577,74 1 754 110,46 985 000,38 1 560 395,60	2 385 021,00	108 447,00	1 510 701,00	765 873,00	2 384 998,36	100,00	
25	Moje Boisko - ORLIK 2012 SP Nr 2	92601	Głogówek	boisko piłkarskie o naw. z trawy syntetycznej o wym. 27m x 62m boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 29,1m, oświetlenie kompleksu - - budynek sanitarno-szatniowy	2012	1 056 233,87 1 050 570,80	1 111 500,00	37 754,00	833 000,00	240 746,00	1 105 684,31	99,48	
26	Instalacja składanego lodowiska sezonowego "Biały Orlik"	92601	Głogówek SP 2	lodowisko pow. 437,50m², wraz z niezbędnym wyposażeniem	2012	520 399,38 364 271,62	550 400,00	179 400,00	179 000,00	192 000,00	371 985,87	67,58	
27	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego	92601	Wróblin	Wykonanie dokumentacji technicznej	2012		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 920,00	98,40	
28	Budowa boiska do piłki siatkowej	92601	Biedrzychowice	Wykonanie dokumentacji technicznej	2012		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 920,00	98,40	
29	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego /wydatki niewygasające/	92601	Szonów	Boisko wielofunkcyjne o naw. z trawy syntetycznej 1012,00m²	2012	286 689,33	227 573,00	227 573,00	0,00	0,00	4 920,00 175 000,00	2,16	

30	Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki	92116	Głogówek, muzeum	Remont elew w. i wew. wymiana okien i inst. elektr.	2012	240 016,74 211 503,51	143 310,00	143 31[illegible]	0,00	0,00	138 325,16	96,52	
zadania inwestycyjne ogółem:							**7 288 781,30**	**2 139 147,54**	**2 846 359,76**	**2 303 274,00**	**6 505 597,05**	**89,25**	

> Załącznik do informacji z wykonania budżetu gm. Głogówek za 2012 r.

> zestawienie: zadania inwestycyjne na 2012 r.

sporządził : Dawid Bojdo

sprawdził: .....
Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu
Nona Hudaszek

zatwierdził: .....
BURMISTRZ GŁOGÓWKA
Andrzej Kałamarz

GMINA GŁOGÓWEK
Rynek 1 48-250 Głogówek
NIP 755-19-08-182
REGON 531413350